

Stand der Theatersanierung:

Herr Greinert von der Hochbau-Abteilung informiert über den aktuellen Planungsstand.

Hier der aktuelle Planungsstand zum Theater:

- aktuell befinden wir uns in der Bearbeitung der Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung
- speziell wird momentan die Schlitz- und Durchbruchplanung unter allen Planungsbeteiligten abgestimmt und koordiniert
- die vorbereitenden Baumaßnahmen (Abbrucharbeiten und Gerüstbauarbeiten) zur Unterfangung der Rabitzdecke sind abgeschlossen
- die Untersuchungen der Rabitzdecke wurden durch den Restaurator begonnen, nach Abschluss wird aus den Erkenntnissen ein Sanierungskonzept entwickelt
- aktuell wird ein Nachbau der Rabitzdecke angefertigt, um diese einem Abbrandversuch zu unterziehen
- daraus kann dann auf die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke geschlossen werden und die Ergebnisse in die Ausführungsplanung einfließen
- in Abhängigkeit des Ergebnisses sind ggf. weitere Maßnahmen in der Ausführungsplanung erforderlich

Aktuell ist es schwierig eine Aussage zur Zeitplanung zu machen, da wir bisher noch keine Baugenehmigung haben und auch noch nicht wissen wann wir mit dem Fördermittelbescheid rechnen können. Erst danach können die Ausschreibungen zur Angebotseinholung veröffentlicht werden und anschließend die Baumaßnahme mit dem Teilabbruch beginnen.